


和田地区浚渫工事の紹介

鷲羽号による浚渫作業が6割程度完了した段階です、土捨場の管理等に難しい問題があり、GPSの不調等も出てますが予定通り進行しています。

工事名	和田地区浚渫工事
工事場所	京都府舞鶴市和田地先
工期	契約: 自平成14年8月23日 至 平成15年2月28日 実施: 自平成14年9月20日 至 平成15年1月31日
工事概要	
浚渫工	149,600m ³ (運搬捨土共)
仮設工	
汚濁防止柵	1式
回航費	浚渫船(高松～舞鶴)1回 土運船(高松～舞鶴)2回
回航保険料	1式
水雷傷害保険	1式
深淺測量	1式
測量機器損料	4ヶ月
測量船	1ヶ月
現場管理費	職員2名
通船	4ヶ月



鷲羽号浚渫状況



全開式土運船





ブリッジ操船状況

位置図



施工平面図



土捨場捨土状況